

NOTE DE SYNTHÈSE FINALE — RELEVÉ CONTRADICTOIRE DU 27/07/2026

Consultation FRDISI — PV + stockage, Cité UIB + École SUPTECH, Mohammedia — ACCORDIA TECH / TAQINOR — v2 (prix révisés + vues définitives)

1. MONTANT DE L'OFFRE — RÉVISÉ LE 27/07 (décision Reda)
Batteries : 2 800 DH HT/kWh (au lieu de 2 300) -> +138 000. Câbles DC : 10 km x 15 000 DH HT/km pour TOUT le projet = 150 000 (au lieu de 3 x 150 000) -> -300 000 ; répartition bordereau recommandée sans ligne à zéro : item 7 = 60 000 · item 22 = 45 000 · item 26 = 45 000.
=> TOTAL OFFRE : 4 349 400,00 DH HT — TVA 869 880,00 — 5 219 280,00 DH TTC
(« cinq millions deux cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingts dirhams » TTC)
CASCADE OBLIGATOIRE : arrêté en lettres du bordereau · acte d'engagement (chiffres + lettres) · simulation (C7 hors stockage = 3 576 600 ; ROI sur TTC = 5 219 280) · Word Accordia (déjà à jour).

2. RÉSULTATS DÉFINITIFS DU RELEVÉ (vues de toiture jointes, dossier 02)
• Bât. A (aile L, 47,08 + aile 2 40,5) : posable 136 — RETENU EXÉCUTION 128 (8x16) — OK.
• Bât. B (arc, 3 segments séparés par murets 0,45 au ras, développé relevé ≈ 68 m) : posable 112 vs 120 engagés -> TENDU. QUESTION OUVERTE : chaînes muret-à-muret ou entre caissons ? (si partielles, développé -> ≈90 des plans et posable remonte de +30 à +50).
• Bât. C (école 26,2 x 51,1, cage 4,11 x ≈14,42 DÉDUITE, petite chambre 4,18 x 4,50, gène 4,78 x ≈3,2 à 13,5 du mur sud) : posable 264 vs 288 -> TENDU. QUESTION OUVERTE : profondeur réelle de la cage (si < 14,4, des tables reviennent au centre).
• SITE : posable relevé strict = 512 vs 560 engagés — les 2 questions ouvertes valent ensemble +60 à +90 modules : 560 reste atteignable si elles se confirment favorables.

3. POURQUOI L'OFFRE RESTE SOLIDE MÊME AU PIRE CAS (512)
512 = exactement 32 chaînes de 16. Répartition conforme : résidence 248 (15x16 + 1x8 ; ratio 150/155,0 = 0,968) + école 264 (16x16 + 1x8 ; ratio 150/165,0 = 0,909) — les DEUX ratios restent dans la fenêtre CPS [0,75 ; 1], avec les 6 onduleurs inchangés, tous <= 60 kWc. Marché à prix unitaires + « implantation définitive ajustée au relevé contradictoire » (mémoire §2.1) : les quantités se règlent à l'exécution sans avenant de structure.
NB : l'ancienne parade « A 128 + B 144 » est ANNULÉE (B ne porte pas 144 en l'état du relevé).

4. VIGILANCES EXÉCUTION / QUESTIONS À LEVER AU RELEVÉ CONTRADICTOIRE OFFICIEL
Arc : chaînes bout-en-bout ?, lectures 6,59 S3, structure bord ext. S3 (≈5,8 non cotée), position réserve DRV (4 unités). École : profondeur cage, nature/hauteur gène (muret 0,5), mur de référence du 13,5 (sud retenu), Δ largeur 0,58, positions DRV ouest + 4 souches. Aile L : « 0,47 ou 1,53 » (zone A), « 23,50/23,6 », lectures aile 2 (6,84/6,87 · 7,37 · 4,82). Politique d'allées 1,20 requise sur Bât. A ; dégagements F400/DRV >= 1 m à l'exécution.

5. DOCUMENTS DU DOSSIER « updated »
00 la présente note · 01 Word « À remplir par ACCORDIA » (montants révisés) · 02 les trois VUES DE TOITURE définitives (relevé + calepinage, contrôles de fermeture imprimés, produites et contre-vérifiées par agents Fable + critique indépendant) · 05 brief de passation session suivante · 99 scripts Python régénérables. Les vues REMPLACENT les plans/calepinages intermédiaires de la v1 du zip.